



150901340483

委托编号: SJPD2019-00273

样品编号: SJPD2019-00273

报告编号: SJPD2019-252

检测报告

样品名称: EPDM 跑道面层 (红色)

检测类别: 见证取样

工程名称: 零陵中学 2019 年修缮工程

委托单位: 上海市徐汇区教育局校舍基建管理站

上海中测行工程检测咨询有限公司

2019 年 8 月 20 日



声 明

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或“公章”无效;
2. 本报告无检测、审核、批准人员签名无效;
3. 本报告涂改无效;
4. 复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或“公章”无效;

本机构 通讯资料

地址: 上海市杨浦区军工路 2390 号

邮政编码: 200438

监督电话: 65583430

传真: 65582150

Email: webmaster@shzch.com




检 测 报 告


样品编号: SJPD2019-00273

样 品 名 称	EPDM 跑道面层 (红色)			检测类别	见证取样
型号规格或等级	300mm × 400mm × 18mm	面层类型	— —	商 标	— —
样品数量	1 块	代表批数量	1000m ²	双组份比例	— —
取样部位	平行小样	取样日期	2019-8-16	固化时间	15d
样品状态	红色块状				
委托单位名称	上海市徐汇区教育局校舍基建管理站				
委托单位地址	— —				
工 程 名 称	零陵中学 2019 年修缮工程				
工程地址	上海市徐汇区东安路 451 号				
生产单位	绿能				
抽样单编号	— —	抽取的样本送到日期	— 年 — 月 — 日		
抽 样 日 期	— 年 — 月 — 日	抽 样 地 点	— —		
受检批生产日期	— 年 — 月 — 日	批号或编号	— —		
受检批数量	— —	抽取样本数量	— —		
委托样品收到日期	2019 年 8 月 19 日				
检测方法/检测依据	GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》 GB/T 10654-2001 《高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉伸伸长率的测定》 GB/T 14833-2011 《合成材料跑道面层》				
检 测 日 期	2019 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 20 日				
检 测 结 论	送检的 EPDM 跑道面层 (红色) 样品经检测: 所检物理机械性能项目符合 GB 36246-2018 标准要求。详见本报告检测结果汇总。				
见 证 单 位	上海建通工程建设有限公司			见证人	张远航 19889
取 样 单 位	— —			取样员	— —

批准:



审核:



主检:






检 测 报 告

样品编号: SJPD2019-00273

检测结果汇总						
序号	检测项目名称 (物理机械性能)			技术要求	检测结果	单项判定
1	冲击吸收/%	0℃	田径场地	35 ~ 50	42.3	合格
		23℃			41.7	合格
		50℃			41.4	合格
2	垂直变形/mm			0.6 ~ 3.0	2.1	合格
3	抗滑值 (20℃) /BPN	田径场地		≥ 47 (湿测)	67.4	合格
4	拉伸强度/MPa	渗水型面层		≥ 0.4	0.4	合格
5	拉断伸长率/%			≥ 40	85	合格
6	阻燃性能/级			I	I	合格
以下空白						

检 测 报 告

样品编号: SJPD2019-00273

检验情况说明

主要检测仪器一览表	序号	检测仪器名称	型号	仪器编号
	1	塑胶跑道冲击吸收及垂直变形试验机检测仪	GS-DELTA10A/B	YHJ-241
	2	板材测厚仪	KHD-100	YBW-15
	3	电子万能拉力试验机	CMT-6503	YL-37
	4	钢直尺	50mm	YC-134
	5	摆式摩擦系数测定仪	BM-III	YGL-86
测说明	1. 本次检测为全项目检测。 以下空白			

检 测 报 告

样品编号: SJPD2019-00273

样品附图

本样品是由上海化学建材行业协会监督取样

正面



反面



